

DIRECTION GENERALE DE L'ENTRETIEN DES ROUTES ET AERODROMES

**AVANCEMENT DES TRAVAUX DES VOIRIES DE LIBREVILLE ET D'OWENDO
PERIODE DU 08 au 15/02/2013**

PREMIER ARRONDISSEMENT PARTIE NORD

Bureau x de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux		Avanceme nt en %	Montant du Marché	Montant Reglé	Observations
S2+BT P	SOBEA	Château Angondjé- Village Angondjé	1 350	BB	Installation chantier.....	66,14%	31,49%	2 068 999 239	220 469 445	Le montant mis en règlement comprend uniquement l'attachement N°1 et N°2 du mois de novembre 2012 ET janvier 2013.
					Travaux préparatoires...	54,51%				
					Terrassement.....	29,25%				
					Chaussée.....	0%				
					Assainissement.....	7,56%				
	DERRICK	Okala: tronçons C- H-D	891,32 6	Pavés	Installation chantier.....	90,54%	39,30%	807 614 309,88		Absence de marché. Le montant des travaux a été estimé sans les prix unitaires de l'entreprise.
					Travaux préparatoires.....	100,86 %				
					Terrassement.....5,11%	5,11%				
					Chaussée.....	0%				
					Assainissement.....	0%				
		Okala: tronçons A- D	679,86 0	Pavés	Installation chantier.....	72,52%	21,72%	737 400 831,38		
					Travaux préparatoires.....	32,76%				
Terrassement.....					3,33%					
Chaussée.....					0%					
Assainissement.....0 %					0%					
SOCABA- EDTPL	Route d'accès du lycée privé AWASSI	360,00 0	Pavés	Installation chantier.....	73,99%	46,15%	499 525 743,00	132 081 871	Le DQE des travaux, modifié, est toujours en cours d'analyse. Le montant mis en règlement comprend uniquement l'attachement N°1 du mois de decembre 2012.	
				Travaux préparatoires.....	64,66%					
				Terrassement.....	22,92%					
				Chaussée.....	38,08%					
				Assainissement.....	23,37%					
				Equipement et signalisation.....	0%					
				Eclairage public.....	100%					
COPRIM	Route Pavés	385	Pavés	Installation chantier.....	73,38%	57,83%	393 303	100 308	Le montant total mis en	

		2eme cité- Sortie voie d'accès cité Amissa			Travaux préparatoires.....	85,69%		582	745	règlement comprend les attachements N°1 et 2 des mois de novembre décembre 2012.
					Terrassement.....	18,20%				
					Chaussée.....	75,74%				
					Assainissement.....	36,16%				
									
									
	ENTRACO	Rond point Pélisson- Okala carrière-fin goudron Carrefour Okala-delta postal			Travaux préparatoires	100,16 %				
					Chaussée.....	106,31 %	103,24%	192 608 396,0		Absence de marché. Le montant des travaux a été approuvé par l'administration.
	SOCOFI	Hotel ONDOMO- Cité des Ailes	510	BB						-Travaux de mauvais état par endroit -Attente point de la mission de contrôle par rapport à ces travaux

DEUXIEME ARRONDISSEMENT

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux		Avancement physique des travaux	Montant du Marché	Montant Réglé	Observations
SGEC BTP	SOBEA	Carrefour Rio-Entrée Avéa	290	BB	Installation chantier.....	13,38%	13,34%			Projet d'exécution transmis et validé le 07/11/2012
					Travaux préparatoires.....	154,28%				
					Terrassement.....	47,66%				
					Trottoir en béton de ciment de 10 cm d'ép.....	19,53%				
					Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritiques.....	72,77%				
					Fourniture et pose de bordures T2.....	53,05%				
		Fourniture et pose de bordures CS2.....	90,25%							
		Bretelle Echangeur de la cité de la Caisse	200	BB	Installation chantier.....	60,00%				
Avancement Travaux	23,00%									

SGEC BTP	GROA	Echangeur Gare routiere- Atong Abé- Sortie Campagne,	818	Pavés	Installation chantier.....	25,00%	21,08%			Projet d'exécution transmis et validé le 07/11/2012	
					Travaux preparatoires.....	22,12%					
					Terrassement.....	28,90%					
					Béton armé Q350 pour petits ouvrages...	18,18%					
					Dallot 100x100.....	53,33%					
					Fourniture et pose de caniveaux 50x50.....	2,92%					
					Création d'un regard.....	15,09%					
	SOCOBA EDTPL	Voie Immeuble du Pétrole- Nouvelle BEAC	340	BB	Installation chantier:	75,00%	70,40%			Projet d'exécution validé depuis Septembre 2012	
					Travaux préparatoires.....	79,50%					
					Terrassement.....	64,00%					
					Chaussée.....	50,00%					
					Assainissement.....	83,50%					
		Dalots-Musé Forêt	423	BB	Travaux de SEEG (Entreprise attend la fin des travaux pour lancer le chantier)					Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012	
		Voie St jean- Hotel de ville	688	BB	Installation de chantier.....	21,00%	47,25%				
					Travaux préparatoires...	54,22%					
					Terrassement.....	19,36%					
					Chaussée.....	95,55%					
Assainissement.....	21,55%										
Equipement et signalisation	71,83%										
Aménagement des ruelles de la cité de la Caisse	5190 ml	BB	Installation chantier.....	76,00%	46,67%	2 901 605 616			Projet d'exécution transmis à l'AD le 07/11/2012 sans		
			Travaux préparatoires.....	46,00%							

TROISIEME ARRONDISSEMENT

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux		Avancement physique des travaux	Montant du Marché	Montant Reglé	Observations
ADM	SOBEA	Feu tricolore Akébé-Rond point Awendjé y compris Bretelle de l'Echangeur	1 771	BB	Installation chantier..... Travaux préparatoires... Terrassement... Chaussée.....	50,00% 10,00% 2,00%	20,67%			Projet d'exécution transmis à l'ADM et est en cours de validation
CETEX	COLAS	Carrefour Leon MBA - Feux Rouge Lapeyrie			Installation chantier..... ----- Travaux préparatoires..... ----- Chaussée..... ----- Assainissement..... ----- Sécurité et signalisation..... ----- Terrassement..... -----	100,00% 86,14% 98,54% 71,37% 6,87% 93,41%	76,06%			Travaux terminés
		Station Total Ancien Combattant-Echangeur Gare Routière	1 146	BB	Installation chantier..... ----- Travaux préparatoires... ----- Terrassement..... ----- Chaussée..... ----- Assainissement..... ----- Sécurité et signalisation.....	100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,19% 69,86%	94,84%			Travaux terminés

QUATRIEME ARRondissement

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux		Avancement physique des travaux	Montant du Marché	Montant Reglé	Observations									
SNGE	EMGCE	Maison du livre Pavé	0,1484	Pavé	Installation chantier.....	70,05%	79,26%	288 300 280		Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012									
					Travaux préparatoire.....	2,82%													
					Terrassement.....	6,39%													
					Assainissement.....	0,00%													
		Hotel Méridien-Montée Quartier London-Feux tricolores de Glass				Installation chantier.....	0,00%	5,67%	121 356 223		Travaux d'assainissement et de traitement ponctuel de la chaussée dégradée en cours. Point à temps réalisé à 39,63%								
						Travaux préparatoire.....	0,00%												
						Terrassement.....	0,00%												
						Chaussée.....	22,66%												
						Assainissement.....	0,00%												
	ENTRACO	Feux tricolores Super Glass-Notre Dame des Victoires-Carrefour Plaine Niger	0,6785	BB		Installation chantier.....	100,00%	109,10%	617 210 039		Travaux terminés mais la signalisation horizontale prévue n'a pas pu être réalisés car le montant des travaux exécutés est en dépassement de 1,37% du montant du marché								
						Travaux préparatoire.....	73,70%												
						Terrassement.....	0,00%												
Chaussée.....						88,62%													
Assainissement.....						174,09%													
						Feux tricolores Plaine Niger-Marie du 4 ^{ème}	0,9703					BB		Installation chantier.....	35,31%	128,07%	614 001 009		Travaux terminés mais la
														Travaux préparatoire.....	101,69%				
														Terrassement.....	150,10%				

	arrondissement- Carrefour Boulingui				Chaussée.....	80,91%				signalisation horizontale prévue n'a pas pu être réalisés car le plafond du marché est atteint
					Assainissement.....	272,32%				
	PAT-1 /Rénovation (Ambassade de France)- Echangeur de lalala				Installation chantier.....	0,00%	100,00%	28 343 293		Travaux terminés
				Travaux préparatoire.....	0,00%					
				Terrassement.....	0,00%					
				Chaussée.....	100,00%					
				Assainissement.....	0,00%					
	PAT-1 Bis/Traitement ponctuel complémentaire Echangeur de lalala et Rénovation				Installation chantier.....	0,00%	100,00%	41 535 730		Travaux terminés
				Travaux préparatoire.....	100,00%					
				Terrassement.....	100,00%					
				Chaussée.....	100,00%					
				Assainissement.....	0,00%					
SOBEA	Station Total Oloumi- Tractafric	0,211	BB		Installation chantier	18,22%	18,56%	749 968 989		Projet d'exécution transmis et validé le 16/10/2012. Travaux de chaussé démarrés le 31/01/2013. La modification du montant initial de l'itinéraire de 543 647 251 fcfa à 749 968 989 fcfa est dû au remplacement de la structure de chaussée initiale à une nouvelle structure
				Travaux préparatoire.....	54,20%					
				Terrassement.....	1,90%					
				Chaussée.....	8,30%					
				Assainissement.....	10,20%					

CINQUIEME ARRONDISSEMENT

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux		Avancement physique des travaux	Montant du Marché	Montant Reglé	Observations	
	SOBEA	Derriere Pharmacie - Awendje								Travaux en arret depuis la reprise des activités apres nouvel an. Projet execution en attente	
		Rue des amoureux			Traitement partiel des trottoirs Rechargement partiel au 0/25 zone ecole Colibrio Sondage sur environ 300 ml						
GENITECH	Cédoc-Fopi	700	BB	installation chantier.....	70,00%	44,23%				Projet d'exécution transmis et validé le 04/10/2012	
				Travaux préparatoire.....	72,83%						
				Terrassement.....	29,00%						
				Chaussée.....	24,63%						
				Assainissement	24,71%						
ADM	ENTRACO	PAT9/PK6-pk12 sur RN1		installation chantier.....	70,00%	33,99%					
				Travaux préparatoire.....	55,59%						
				Terrassement.....	0,00%						
				Chaussée.....	0,00%						
				Assainissement	44,35%						
	PAT - 8/Chaud Chaud pk8-Nyali-Beau Séjour				installation chantier.....	70,00%	86,56%				Travaux en cours d'exécution
					Travaux préparatoire.....	11,56%					
					Terrassement.....	0,00%					
					Chaussée.....	0,00%					
					Assainissement	5,00%					

PERIODE DU 08 au 15/02/2013

SIXIEME ARRONDISSEMENT

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux		Avancement physique des travaux	Montant du Marché	Montant Reglé	Observations
S2+BTP	EMGCE	Cité Rose 5-Route ONDOGO	250	BB	Installation chantier.....	90,00%	47,12%			Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attend que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012. Le taux d'avancement physique global du chantier est estimé à 26,93% et le taux financier global reste égal à 15,24% NB: l'entreprise n'a toujours pas transmis le DQE à la Mission de contrôle,
					Travaux préparatoire	88,44%				
					Terrassement	25,34%				
					Chaussée.....	23,62%				
					Assainissement	47,34%				
					Divers	8,00%				
ADM		PK12-camp militaire;bangos-entrée hôpital de Melen; sortie Hôpital Melen - Rail	5500	BB	Installation chantier	60,00%	45,04%			Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012. Le taux global d'avancement physique du chantier est de 17,40% et le taux financier global reste égal 8,10%
					Curage caniveaux.....	20,00%				
					Débroussaillage manuel Nettoyage à la niveleuse					
S2+BTP	ENTRACO	Route Bambochine-Lycée Montalier	1530	BB	Installation chantier	54,00%	45,04%			
					Travaux préparatoire	25,75%				
					Terrassement	16,20%				
					Fourniture et pose de bordures T2.....	33,28%				
					Fourniture et pose des bordures CS2.....	29,06%				
					Fourniture et pose des caniveaux 40x40...	31,97%				
SOCO-BTP	Ecole Dragage-Lycée Koweit	2194	BB	Début du NETtoyage du chantier depuis le Lundi 19/11/2012		46,63%				

		Arborétum- Carrefour SGA			Travaux preparatoire.....	53,53%				d'exécution transmis et validé le 05/11/2012. L'avancement global du chantier est de 38,39% et le taux financier global est de 34,77%
					Terrassement.....	71,02%				
					Chaussée.....	68,67%				
					Assainissement.....	65,46%				
	SOGACER	Voie d'accès au stade ASSELE	980	BB	Installation chantier	100,00%				Projet d'exécution transmis et validé le 05/11/2012. L'entreprise a placé 216,20ml de drains au niveau de l'amorce 1 coté gauche, qui n'a pas été prévue dans le DQE mais se relève indispensable pour la durabilité de l'ouvrage. L'avancement global du chantier est de 33,50% et le taux financier global est de 15,45%
					Travaux preparatoire.....	53,66%				
					Terrassement.....	31,44%				
					Chaussée.....	14,33%				
					Assainissement.....	22,07%	44,30%			

**Taux d'avancement physique global au niveau du 6eme
arrondissement est en moyenne à 27,88% et le taux
financier à 15,91%**

Owendo

Bureaux de contrôle	Entreprises	Itinéraires visités	Linéaire (ml)	Type des travaux	Avancement des travaux		Avancement physique des travaux	Montant du Marché	Montant Reglé	Observations	
BNETD	COPRIM	Accès SOGI	761,43	Pavés	Installation chantier	36,40%	45,67%	650 236 178	41 359 127	Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012 Travaux en arret depuis le 06/12/2012	
					Travaux preparatoires.....	97,86%					
				Terrassement.....	2,74%						
		Boucle Cité de l'OCTRA -entrée école AKOUROUNAM II	600	Pavés	R AS						
	SOCOFI	Echangeur SETRAG - Cité OCTRA - Cité SNI	1 780	BB	Pose du dalot 1,00x1,00 en cours d'exécution						Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012
	MIKA SERVICES	Voirie de la Cité Razel(Phase 3)	482	BB	Installation chantier	16,94%	9,06%				
					Travaux preparatoires.....	1,17%					
		Voirie de la Cité Razel(Phase 1)	1 320	BB	Installation chantier	46,66%	61,02%	1 317 018 765	883 753 722		Travaux en cours (reste aménagement d'une amorce sur 50ml plus parking en pavés, équipement et signalisation.)
					Travaux préparatoires.....	57,92%					
					Terrassement.....	49,97%					
Chaussée.....	84,35%										
Assainissement.....	66,18%										
Voirie de la Cité	847	BB	Installation chantier	97,81%	49,78%						

		Razel(Phase 2)			Travaux preparatoires.....	1,74%				
		Voie express Pont Nomba- Port Owendo		PAT et assainissement	Travaux preparatoires.....	7,80%	23,97%	43 034 339	14 377 922	Travaux terminés: reste 335 m2 de PAT déjà réalisés, n'ont encore été pris en attachement.
					Chaussée.....	40,13%				
		Route Rougier - Rails	2 420	BB	Installation chantier	12,17%	7,23%	1 087 286 882	10 487 651	Travaux en cours d'exécution (fourniture et pose des ouvrage d'assainissement)
					Travaux preparatoires.....	5,59%				
					Assainissement.....	3,92%				
		Contournement de LTNOB	740,88	BB	Installation chantier	60,06%	21,11%	634 604 762	5 177 207	Travaux en cours d'exécution (fourniture et pose des ouvrage d'assainissement)
					Travaux préparatoires.....	15,89%				
					Terrassement.....	0,00%				
					Chaussée.....	0,00%				
					Assainissement.....	29,62%				
		CES Awoungou- Barrière LTNOB	1 300	BB	Installation chantier	86,40%	93,07%	872 468 869	858 133 493	Travaux terminés : Reste Equipements et Signalisation, Reprise sur quelques parties de la chaussée.
					Travaux préparatoires.....	108,56%				
					Terrassement.....	85,17%				
					Chaussée.....	77,95%				
					Assainissement.....	100,36%				
					Réalisation de 4 dos d'ânes.....	100,00%				19 537 326
		Accès Lycée Technique	500	BB	Installation chantier	86,40%	78,20%			Projet d'exécution toujours au niveau du B E, l'ADM attent que celui-ci lui soit transmis depuis le 09/11/2012
					construction de la barrière LTNOB	70,00%				
					Pose caniveaux 50x50 travaux en cours					
					Pose caniveaux 60x60 travaux en cours					

		Mur de soutènement travaux en cours					
--	--	--	--	--	--	--	--